

**PROVVEDIMENTO RESPONSABILE
AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	LIQ. FATTURA ALLA DITTA EDILPI SRL, CON SEDE IN VIA REGINA ELENA, 38 - 55011 ALTOPASCIO (LU), PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO PRESSO IL CSR DI MONTECATINI TERME

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 45.210,00	Migliorie beni di terzi	1A010503	2024

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Preso atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Vista la determina n. 31 del 30.12.2022 avente per oggetto: "Proroga del contratto a tempo determinato nr. 1 dirigente a TD della struttura semplice dell'area funzionale tecnico amministrativa della SdS Valdinievole";

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1/2024 avente ad oggetto "Approvazione Programma Operativo Annuale (POA) 2024 SdS Valdinievole";

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Preso atto che:

- la SdS Valdinievole ha eseguito un intervento su di un immobile di proprietà del Comune di Montecatini Terme, concesso in comodato d'uso gratuito alla SdS Valdinievole e, destinato a Centro Socio Riabilitativo denominato Centr'Anch'io con sede in via Boccaccio, 18;
- il Comune di Montecatini Terme con propria delibera di Giunta Comunale nr. 166 del 30.05.2024 "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità ai sensi del D.L. n. 41/2021 e del D.P.C.M. in data 29.11.2021. Contributo concesso per intervento di riqualificazione del Centro Socio Riabilitativo di via Boccaccio. Presa d'atto del progetto della Società della Salute della Valdinievole" ha approvato il progetto in questione;
- l'intervento in questione ha interessato il rifacimento della copertura del tetto;
- con determina nr. 23 del 25.03.2024 della SdS Valdinievole avente ad oggetto: "Incarico per intervento alle coperture su immobile di proprietà del Comune di Montecatini Terme a destinazione socio educativa "Centro anch'io". Affidamento diretto" si è affidato all'Arch. Frediani Antonio le prestazioni di architettura relative agli interventi di manutenzione



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

straordinaria della impermeabilizzazione della copertura di immobile di proprietà del Comune di Montecatini Terme;

- con provvedimento nr. 278 del 18.06.2024 avente per oggetto: “Affidamento dei lavori di rifacimento tetto del Centro Socio Riabilitativo denominato Centro Anch’io sito in Montecatini Terme (PT) all’impresa Edilpi Srl con sede in Altopascio (LU), via Regina Elena, 38, c.f. 01237190507 – P.I. 01393260474 per un totale di € 44.943,95, esclusa Iva (CIG B203FF48D2 ed il CUP I22F23000520001);

Rilevato che per il suddetto intervento è stato necessario rivolgersi a ditte esterne, attesa la carenza di risorse interne, umane e strumentali idonee a garantire le prestazioni di cui sopra;

Vista la determina del Direttore nr. 23 del 25.03.2024 avente per oggetto: “Incarico per intervento alle coperture su immobile di proprietà del Comune di Montecatini Terme a destinazione socio educativa “Centro Anch’io. Affidamento diretto” con cui si affida all’Arch. Frediani Antonio l’incarico professionale per realizzare l’intervento necessario per la nuova copertura del Centro Anch’io di Montecatini Terme;

Visto il provvedimento del Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa nr. 278 del 18.06.2024 avente per oggetto: “Affidamento dei lavori di rifacimento tetto del Centro Socio Riabilitativo denominato Centro Anch’io sito in Montecatini Terme (PT) all’impresa Edilpi Srl”;

Visto:

- la regolarità contributiva della Ditta in parola giusta DURC On Line protocollo n. INPS_45809030 richiesto in data 08.10.2024, con scadenza al 05.02.2025;

Dato atto che:

AFFIDAMENTO: tra la Società della Salute della Valdinievole e l’Impresa “Edilpi Srl con sede in Altopascio (LU), via Regina Elena, 38, c.f. 01237190507 – P.I. 01393260474, a seguito di procedura su START, sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria del tetto del CSR di Montecatini Terme, per un totale di € 44.943,95 (con un ribasso percentuale di 0,51596%), esclusa Iva (CIG B203FF48D2 ed il CUP I22F23000520001), a tale scopo è stata sottoscritta una lettera commerciale per l’esecuzione dei lavori al Centro Anch’io di Montecatini Terme;

CAUZIONE CONTRATTUALE: - con riferimento all’affidamento in parola non sono state richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106, in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023; - in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione della durata e del ridotto valore economico delle stesse;

CONSEGNA LAVORI: - i lavori oggetto del contratto di appalto, sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, con apposito Verbale, redatto senza riserve, in data 26.06.2024;

SCADENZA LAVORI: - ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto i lavori dovevano essere concludersi entro 45 giorni naturali e consecutivi a far data dal Verbale di consegna dei lavori e quindi da ultimare entro il 10.08.2024;

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: - in corso d’opera i lavori non sono stati sospesi;

PROROGHE: in corso d’opera non sono state concesse proroghe sui tempi contrattuali;

TERMINE DEI LAVORI: - il termine utile per dare ultimati i lavori era fissato per il giorno 10.08.2024;

ULTIMAZIONE LAVORI: - i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 07.08.2024 e quindi in tempo utile, come risulta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori” (art. 121 comma 9 del D. Lgs. 36/2023);

Visti:

Documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Il la “RELAZIONE SUL CONTO FINALE” redatto in data 07.08.2024 dal D.L. – Arch. Antonio Frediani, ed il “CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” redatto in data 21.11.2024 – ai sensi del D. Lgs. 36/2023 All. II 14 art. 28, comma 1 – dal D.L. – Arch. Antonio Frediani, convalidato dal R.U.P. – Dott. Giovanni Natali e regolarmente sottoscritto dall’impresa “Edilpì SRL”, con sede in Altopascio (LU), via Regina Elena, 38, c.f. 01237190507 – P.I. 01393260474, affidataria dell’appalto in essere, in base al provvedimento di affidamento n. 278 del 18.06.2024, da cui si evince che l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende, così come risulta dallo Stato Finale dei Lavori redatto in data 13.08.2024 ad €. 41.100,00;

Vista;

- la comunicazione d’inizio lavori asseverata n. SUAP 00425/2024 del 21.06.2024 - Pratica Edilizia nr. 2024/0378/I;
- che i lavori sono stati ultimati il giorno 08/11/2024;
- la comunicazione di fine lavori predisposta dal tecnico incaricato;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura nr. 7 del 04.10.2024 emessa dalla ditta Edilpì Srl di Altopascio per un importo di €. 41.100,00 oltre iva rilevando una minore spesa rispetto a quanto concordato pari ad €. €. 44.943,95 oltre Iva;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies, “Direttore della società della salute”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l’art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il presente atto necessita del parere contabile;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa

1. di prendere atto ed approvare la documentazione tecnico-amministrativa di cui allo “Stato Finale dei Lavori”, nonché al “Certificato di Regolare Esecuzione” ai sensi del D. Lgs. 36/2023 All. II 14 art. 28, comma 1, redatti dall’Arch. Antonio Frediani, e dal R.U.P. Dott. Giovanni Natali – redatti rispettivamente in data 07.08.2024 e 21.11.2024 - regolarmente sottoscritto dall’impresa “Edilpì Srl, con sede in Altopascio (LU), via Regina Elena, 38, c.f. 01237190507 – P.I. 01393260474, inerente l’appalto denominato “Lavori di manutenzione straordinaria del tetto del CSR di Montecatini Terme di complessivi € 44.943,45 - (CIG B203FF48D2 ed il CUP I22F23000520001), da cui risultano eseguiti lavori di manutenzione straordinaria somministrazioni, oneri compresi, per €. 41.100,00 (oltre IVA);

2. precisare che, dai documenti sopra indicati, risulta quanto segue:

- i lavori sono stati consegnati con apposito Verbale, redatto senza riserve, in data 26.06.2024;
- la Direzione Lavori ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data 07.08.2024 e, pertanto in tempo utile;
- i lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori;
- non è stata erogata alcuna somma, a titolo di anticipazione contrattuale;
- viene erogata solo una somma a titolo di SAL corrispondente allo stato finale;
- dagli atti prodotti non risulta che l’Impresa appaltatrice abbia ceduto l’importo del credito che essa vanta presso l’Ente, nè che abbia rilasciato delega o procura a favore di terzi, nè che sussistano a carico della stessa legali impedimenti per la riscossione di mandati di pagamento in dipendenza dei lavori di che trattasi;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

3. la liquidazione della fattura elettronica n. n. 7 del 04.10.2024 dell'importo di €. 45.210,00 (IVA 10% compresa, soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72), emessa dalla ditta "Edilpi Srl, con sede in Altopascio (LU), via Regina Elena, 38, c.f. 01237190507 – P.I. 01393260474, – a saldo di ogni suo diritto ad avere in merito all'affidamento dell'appalto denominato "Lavori di manutenzione straordinaria del tetto del CSR" di complessivi €. 45.210,00 - (CUP: J24H20000900001 – CIG: 9554799591), debitamente autorizzata dal R.U.P. Dott. Giovanni Natali, che ne attesta la regolarità e ne propone la liquidazione;
4. il pagamento a saldo di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui trattasi, dell'importo totale di € 45.210,00 (IVA 10% compresa, soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72), con emissione di mandato a carico del Tesoriere in favore della Ditta "Edilpi Srl, con sede in Altopascio (LU), via Regina Elena, 38, c.f. 01237190507 – P.I. 01393260474, mediante accredito su conto corrente dedicato comunicato all'Ente - IBAN [OMISSIS...] [OMISSIS...];
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 45.210,00# trova copertura nei competenti conti economici d'esercizio 1A010503 Autorizzazione n. 167/2024;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

**Il Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali**